



## OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

### CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Calendarios de ejecución Ampliación de la Capacidad de la Línea 1 MSD. Marzo 2022		
Componente	Ejecución física	Ejecución presupuestal
	% pendiente ejecución	% pendiente
Ampliación Estructuras tipo Hongo Estaciones Elevadas.	0%	4.23%
Ampliación Intercambiador	0%	0.61%
Estudios y Diseños	0%	0.14%
Supervisión	0%	0.84%
Obras Colaterales	2%	6.10%
Obras electromecánicas	0%	0.15%

### CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA LINEA 1.

Este proyector inicia su ejecución en enero 2021 y se prevé que haya finalizado para finales del año 2023. Actualmente las obras en general se encuentran en un **09%** como son la ampliación de las zonas de andenes y estructuras tipo hongos de las estaciones elevadas, intercambiador Juan Pablo Duarte L1 – L2, ampliación cola Luperón entre otras.



Ing. Hernani Salazar E.  
Director Técnico