



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Calendarios de ejecución Ampliación de la Capacidad de la Línea 1 MSD. Marzo 2024		
Componente	Ejecución física	Ejecución presupuestal
	% pendiente ejecución física	% pendiente ejecución presupuestal
Ampliación Estructuras tipo Hongo Estaciones Elevadas.	1.0%	1.0%
Ampliación Intercambiador	15%	15%
Estudios y Diseños	0%	0%
Supervisión	5%	5%
Obras Colaterales	70%	70%
Obras electromecánicas y Material Móvil	54%	54%

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA LINEA 1.

Este proyecto inicia su ejecución en enero 2021 y se prevé su finalización en el año 2024. Actualmente la ejecución de las obras civiles se encuentran en un 90% en promedio, como son la Ampliación de las Zonas de Andenes y Estructuras tipo Hongo de las Estaciones Elevadas y el Intercambiador Juan Pablo Duarte L1 – L2.



Ing. Hernani Salazar E.
Director Técnico