



## OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

### CALENDARIO DE EJECUCIÓN

| Calendarios de ejecución<br>Ampliación de la Capacidad de la Línea 1 MSD.<br>Mayo 2022 |                       |                        |
|--|-----------------------|------------------------|
| Componente   | Ejecución física      | Ejecución presupuestal |
|  | % pendiente ejecución | % pendiente            |
| Ampliación Estructuras tipo Hongo Estaciones Elevadas.                                 | 0%                    | 4.23%                  |
| Ampliación Intercambiador  | 0%                    | 0.61%                  |
| Estudios y Diseños   | 0%                    | 0.14%                  |
| Supervisión  | 0%                    | 0.84%                  |
| Obras Colaterales  | 2%                    | 6.10%                  |
| Obras electromecánicas   | 0%                    | 0.15%                  |
|  |                       |                        |

### CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA LINEA 1.

Este proyector inicia su ejecución en enero 2021 y se prevé que haya finalizado para finales del año 2023. Actualmente las obras en general se encuentran en un **09%** como son la ampliación de las zonas de andenes y estructuras tipo hongos de las estaciones elevadas, intercambiador Juan Pablo Duarte L1 – L2, ampliación cola Luperón entre otras.



Ing. Hernán Salazar E.  
Director Técnico