



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Calendarios de ejecución Ampliación de la Capacidad de la Línea 1 MSD. Mayo 2025		
Componente	Ejecución física	Ejecución presupuestal
	% pendiente ejecución física	% pendiente ejecución presupuestal
Ampliación Estructuras tipo Hongo Estaciones Elevadas.	1.0%	1.0%
Ampliación Intercambiador	5%	5%
Estudios y Diseños	0%	0%
Supervisión	1%	1%
Obras Colaterales	50%	50%
Obras electromecánicas y Material Móvil	25%	25%

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA LINEA 1.

Este proyecto inicia su ejecución en enero 2021 y se prevé su finalización en el año 2025. Actualmente la ejecución de las obras civiles se encuentran en un 95% en promedio, como son la Ampliación de las Zonas de Andenes y Estructuras tipo Hongo de las Estaciones Elevadas y el Intercambiador Juan Pablo Duarte L1 – L2.

