



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Calendarios de ejecución Extensión de la red del Metro de Santo Domingo Octubre de 2018		
Componente	Ejecución física	Ejecución presupuestal
	% pendiente ejecución	% pendiente
Obra civil Línea 2B (Túnel y estaciones)	0%	5.39%
Puente Ferroviario	0%	2.65%
Estudios y Diseños	0%	0.03%
Supervisión	0%	0.73%
Obras Colaterales	0%	7.56%
Obras electromecánicas	1%	2.70%

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA LÍNEA 2-B

Este proyecto inicia en agosto de 2013, las obras en general se encuentran en un avance de un 100%, como son: Las fachada de las estaciones, cuartos técnicos, baja tensión e iluminación, revestimiento de vitrex, Barandas y muebles, ascensores, sistema de ventilación forzada, sistema de climatización. El Puente Ferroviario la obra civil inherente está ejecutada el 100%, por igual la obra electromecánica con la llegada de los dos últimos trenes finaliza.

