



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

| Calendarios de ejecución Extensión de la red del Metro de Santo Domingo Abril de 2019 | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| Componente | Ejecución física | Ejecución presupuestal |
| | % pendiente ejecución | % pendiente |
| Obra civil Línea 2B (Túnel y estaciones) | 0% | 5.36% |
| Puente Ferroviario | 0% | 2.52% |
| Estudios y Diseños | 0% | 0.34% |
| Supervisión | 0% | 0.91% |
| Obras Colaterales | 2% | 10.81% |
| Obras electromecánicas | 0% | 3.86% |
| | | |

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA LÍNEA 2-B

Este proyecto inicia en agosto de 2013, la construcción de este tramo fue ejecutada en el periodo 2013-2018, la cual fue inaugurada y puesta en operación el **8 de agosto de 2018**. Las obras en general se encuentra ejecutada en 100%, como son: Las fachada de las estaciones, cuartos técnicos, baja tensión e iluminación, revestimiento de vitrex, Barandas y muebles, ascensores, sistema de ventilación forzada, sistema de climatización. El Puente Ferroviario la obra civil inherente está ejecutada el 100%, por igual la obra electromecánica con la llegada de los dos últimos trenes y puesta en servicio.

