



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Calendarios de ejecución Extensión de la red del Metro de Santo Domingo Junio de 2019		
Componente	Ejecución física	Ejecución presupuestal
	% pendiente ejecución	% pendiente
Obra civil Línea 2B (Túnel y estaciones)	0%	4.91%
Puente Ferroviario	0%	0.86%
Estudios y Diseños	0%	0.01%
Supervisión	0%	0.91%
Obras Colaterales	2%	6.10%
Obras electromecánicas	0%	0.15%

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA LÍNEA 2-B

Este proyecto inicia en agosto de 2013, la construcción de este tramo fue ejecutada en el periodo 2013-2018, la cual fue inaugurada y puesta en operación el **8 de agosto de 2018**. Las obras en general se encuentra ejecutada en 100%, como son: Las fachada de las estaciones, cuartos técnicos, baja tensión e iluminación, revestimiento de vitrex, Barandas y muebles, ascensores, sistema de ventilación forzada, sistema de climatización. El Puente Ferroviario la obra civil inherente está ejecutada el 100%, por igual la obra electromecánica con la llegada de los dos últimos trenes y puesta en servicio.



Ing. Pedro Uribe
Director Técnico