



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Calendarios de ejecución Construcción de la Línea 2C del MSD. Julio 2025		
Componente	Ejecución física	Ejecución presupuestal
	% pendiente ejecución física	% pendiente ejecución presupuestal
Construcción de Cinco Estaciones.	10%	20%
Tramo soterrado de vía de 900 metros de longitud.	10%	20%
Tramo elevado de vía de 6.45 kilómetros de longitud.	10%	11%
Construcción de una marginal al lado sur de la Autopista Duarte con aproximadamente 7.5 kilómetros de longitud.	20%	30%
Construcción de Subestaciones de Tracción (SET's), Obras electromecánicas y Material Móvil	60%	60%

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2C DEL MSD.

Este proyecto inicia su ejecución en abril 2022 y se prevé su puesta en operación en el año 2025. Actualmente la ejecución de las obras civiles se encuentran en un promedio de 80%.

Ing. Hernani Salazar
Director Técnico

